

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 20230921 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22.09.2023

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Radoľa**  
Sídlo: Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa  
IČO: 00 623 814  
Štatutárny orgán: Ing. Anton Tkáčik – starosta  
DIČ: 2020559398  
Telefón: +421 903 265 776  
Email: [starosta@radola.sk](mailto:starosta@radola.sk)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.**  
Sídlo: Dolné Rudiny 1  
IČO: 31635237  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Kolárik, konateľ  
DIČ: 2020690507  
IČ DPH: SK202069057  
zástupca  
pre technické otázky: Ing. Martin Hrabovský, výrobný riaditeľ  
Telefón: 0905 515 046  
Email: [hrabovsky@kontrakting.sk](mailto:hrabovsky@kontrakting.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že dňa 22.09.2023 uzavreli Zmluvu o dielo č. 20230918 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva o dielo“).

---

### Článok III. Predmet dodatku

---

1. Týmto dodatkom sa mení Článok III. bod 3.6 Zmluvy o dielo nasledovne:

*Na základe súpisu vykonaných a prevzatých prác zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi čiastočnú cenu diela za vykonané práce v zmysle súpisu vykonaných a prevzatých prác v sume vo výške 100 195,22 Eur bez DPH, t. j. v sume vo výške 120 234,26 EUR vrátane DPH. Cena diela je*

odplata za vykonanie časti vykonaných a stavebným dozorom riadne prebratých prác podľa Zmluvy o dielo ( tesárske a klampiarske konštrukcie).

Zaplatenie zvyšku ceny diela podlieha zmluvnému dojednaniu podľa bodu 3.7 Zmluvy.

2. Týmto dodatkom sa mení Článok IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe žiadosti objednávateľa dodávateľ súhlasil so zmenou času vykonania diela. Z dôvodu pokynu objednávateľa dodávateľ dočasne prerušil vykonávanie stavebných prác, počnúc dňom 11.04.2024. aby umožnil „ďalšiemu dodávateľovi objednávateľa“ projektovú prípravu a realizáciu uzemnenia bleskozvodu v súlade so súčasnými technickými normami.

Prerušenie vykonávania diela dodávateľom bude do času vykonávania prác „ďalším dodávateľom objednávateľa“. O ukončení vykonávania prác „ďalším dodávateľom objednávateľa“ sa zaväzuje Objednávateľ upovedomiť dodávateľa bezodkladne a to písomnou formou – listom, na základe ktorého dodávateľ bude zo strany objednávateľa vyzvaný na pokračovanie vykonania diela. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne pokračovať vo vykonávaní diela po uzavretí strešnej konštrukcie „ďalším dodávateľom objednávateľa“.

---

#### Článok IV. Záverečné ustanovenia

---

1. Ostatné dojednania pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 22.09.2023 ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 exemplároch.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v príslušnom registri.

V Radoli, dňa 03.05.2024





**Obec Radola**

V zast.: Ing. Anton Tkáčik, starosta obce



V Žiline, dňa 03.05.2024

**Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o.**

V zast.: Ing. Ivan Kolárik, konateľ

